



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

CRONOGRAMA DA OBRA

OBRA: REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA PADRÃO CNEE.
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL ABEL PASIANI
MUNICÍPIO: ITAJOBI-SP.
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

- 1- Implantação dos postes com estrutura – duração 15 dias.
 - a- Locação dos postes através de estacas de madeira;
 - b- Abertura dos buracos com ferramenta adequada;
 - c- Montagem das estruturas nos postes conforme identificação do projeto aprovado e conforme normas técnicas da concessionária local;
 - d- Instalação de subsolo nos postes de ancoragem e em postes onde tenha algum esforço lateral, conforme apresentado no projeto;
 - e- Instalação do fio de aterramento dentro do eletroduto existente no poste.
- 2- Instalação dos cabos – duração 10 dias.
 - a- Distribuição dos cabos de baixa e media tensão conforme discriminado no projeto aprovado;
 - b- Instalação de cordoalha de aço para sustentação dos cabos de media tensão e ancoragem nos postes do transformador;
 - c- Fixação dos cabos de media tensão através de anel elastomeric no espaçador lozangular;
 - d- Fixação dos cabos de baixa tensão através de amarrações preformadas e alças para encabeçamento;
- 3- Instalação da Iluminação publica – duração 8 dias.
 - a- Instalação do fio de cobre isolado dentro do braço;
 - b- Instalação da luminária no braço;
 - c- Instalação do braço no poste;
 - d- Instalação do reator, base e rele no poste;
 - e- Ligação do fio de cobre isolado na rede de distribuição de baixa tensão.
- 4- Instalação dos transformadores – duração 5 dias.
 - a- Fixação do suporte metálico no poste;
 - b- Fixação do transformador no suporte metálico;
 - c- Instalação dos para-raios nos suportes existentes no transformador;



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

- 5- Conexão e Arremates – duração 10 dias.
 - a- Aplicação amarração nos finais de rede;
 - b- Instalação de rabichos para ligação da iluminação e consumidores;
 - c- Ligação dos cruzamentos e derivações;
 - d- Ligação dos cabos nos bornes de baixa e média tensão dos transformadores.
- 6- Interligação – a ser definida e executada pela concessionária local prazo entre 45 a 150 dias.
- 7- Inspeção – executada pela concessionária local prazo de 3 dias.
- 8- Contrato de incorporação da rede pela concessionária local prazo de 15 dias.
- 9- Ligação – 2 dias após entrega do contrato de incorporação da rede.

Cronograma Físico - Financeiro			
Etapa	Descrição	Prazo	% pagamento
1	Implantação dos Postes e Estrutura	15 dias	30 %
2	Instalação dos vabos	10 dias	20 %
3	Instalação Iluminação Pública	8 dias	10 %
4	Instalação de Transformadores	5 dias	20 %
5	Conexão e arremates	10 dias	10 %
6-7-8-9	Interligação-Inspeção-Incorporação-Ligação	170 dias	10 %
T O T A L		218 DIAS	100 %

Prefeitura Municipal de Itajobi SP
CNPJ: 45.126.851/0001-13
Prefeito Gilberto Roza
CPF: 095.863.988-46

Resp. Técnico: Eng. Jaime Telles Filho
CREA:0480006646
CPF:086.044.458-97