



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068929-75	Nº SICONV 895234 / 2019	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICA	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM GLAÚCIA NC
---------------------------	----------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	480.313,50	% Período:	86,52%	13,48%										
2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL / VERT	19.216,86	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 499.530,36</b>				%:	83,20%	16,80%									
Período:	Repassé (R\$):			397.261,79	80.238,21										
	Contrapartida (R\$):			18.328,42	3.701,94										
	Outros (R\$):			-	-										
	<b>Investimento (R\$):</b>			<b>415.590,21</b>	<b>83.940,15</b>										
Acumulado:	%:			83,20%	100,00%										
	Repassé (R\$):			397.261,79	477.500,00										
	Contrapartida (R\$):			18.328,42	22.030,36										
	Outros (R\$):			-	-										
				<b>Investimento (R\$):</b>	<b>415.590,21</b>	<b>499.530,36</b>									

ITAJOBÍ SP

Local

quarta-feira, 14 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANA GONÇALVES CRUZ DA SILVA

CREA/CAU: A49806-8

ART/RRT: 09668020